

8 de Marzo de 2021

**A quien corresponda
Presente:**

Informe 0007.

Descripción:

Para el proceso de producción de los bienes objeto del contrato, se envían la siguiente información:

Los 3 chasis Scania K 250 se informa su avance de producción, la unidad con serie: 191916 ya tiene un avance del 82% como se puede ver la unidad ya terminó su proceso de laminación y pintura y ahora se encuentra en proceso de terminado como se puede ver en las fotos anexas,

La unidad con número de serie: 1919010 se encuentra en proceso de laminación con el avance de tareas que se describe en la tabla anexa con "OK" en sus respectivas tareas, que lleva la unidad a un avance total de 66% como se detalla en las fotos anexas.

La unidad con número de serie 1919913 tiene ya terminó el proceso estructuras y se encuentra en proceso de laminación con un avance total de 60% se anexa detalle de tareas realizadas y pendientes de producción, así como evidencias fotográficas

Procesos
Estructuras
Desarmado chasis
instalación de placas de unión
Instalación de pared de fuego
Alargar chasis
Montaje y fijación de carrocería
montaje de caja de baterías, escalones portallantas, base para baño, piso de operador
Instalación de arneses neumáticos y eléctricos

Unidades		
LE-1810	LE-1811	LE-1812
M1919916	M1919910	M1919913

OK	OK	OK
OK	OK	OK
OK	OK	OK
OK	OK	OK
OK	OK	OK
OK	OK	OK
OK	OK	OK

Laminación
Instalación de fibras externas, hombros y toldo
Instalación de motores limpia para brisas
Instalación de arneses eléctricos
Aplicación de poliuretano
Instalación pared de Fuego
Instalación de piso y linoleum
Instalación de fallebas
Laminación externa e interna
Instalación fibras de Toldo
Instalación tablero
Instalación de puertas
Instalación de parabrisas
Instalación de tapas de cajuelas
Instalación de mamparas y cubrepostes
Instalación de ventanas
tapas de radiador
Instalación de tanque de diesel
conexión de luces interiores
instalación de pasamanería
sello de toldo

OK	OK	OK
OK	OK	OK
OK	OK	OK
OK	OK	OK
OK	OK	OK
OK	OK	OK
OK	OK	OK
OK	OK	OK
OK	OK	
OK	OK	OK
OK	OK	
OK	OK	OK
OK	OK	
OK	OK	
OK	OK	OK
OK	OK	OK
OK	OK	OK
OK	OK	
OK	OK	OK

Preparación Pintura
Limpieza y preparación externa
Empapelar
Aplicación de primer
Lijado y detallado
Aplicación de pintura y horneado

OK	OK	
OK	OK	
OK	OK	
OK	OK	
OK	OK	

Terminado
conexión equipos eléctricos de tablero
Sellado de vidrios
conexiones neumaticos
instalación de cepillos, topes bulbos y componentes neumáticos
Instalación espejos retrovisores

OK		
OK		
OK		
OK		
OK		

Detallado y sellado externo	OK		
instalación de parilla, portaplacas, limpiaparabrisas	OK		
conexión de luces externas	OK		
Instalacion de asientos	OK		

Auditoria			
Lavado y limpieza de la unidad			
Sellado de conchas y tablero			
Detallado y sellado			

Porcentaje de avance chasis	95%	95%	95%
Porcentaje avance Carrocería	95%	80%	65%
Porcentaje de avance Total	95.0%	87.5%	80%

ATENTAMENTE



LIC. CARLOS ECHENIQUE CASANOVA

REPRESENTANTE LEGAL

CASANOVA VALLEJO, S.A. DE C.V.







